Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé. **Objet :** les liaisons et la charge du multisplit du bâtiment d'exemple.
Données : multisplit UE 52 au R32 (station F3, niveau 1) : charge d'usine 1,500 kg pour 15 m de liaison (notice de l'exercice) ; salle de réunion 3449 W, liaison 8,3 m ; bureau 1127 W, liaison 10,4 m (station F1, exemple) ; raccords à 0,5 m et 2,2 m ; limites du multisplit : 25 m par unité, 60 m en tout, 15 m de dénivelé ; PRP du R32 : 675.

Exercice 1. Les deux liaisons

inerweb.fr/b/?f4-1

Grandeur	Valeur	Limite, tenue ?
Liaison de la salle de réunion (m)		
Liaison du bureau (m)		
Longueur totale (m)		
Dénivelé (m)		

Exercice 2. Les diamètres

inerweb.fr/b/?f4-2

Lisez la notice au verso.

Unité	Puissance (W)	Liquide (mm)	Gaz (mm)
Salle de réunion			
Bureau			

Exercice 3. La charge

inerweb.fr/b/?f4-3

Grandeur	Calcul posé	Résultat	Unité
Au-delà de l'incluse			m
Charge additionnelle			g
Charge totale			kg

Document. La notice de l'exercice

Notice de l'exercice (fictive, sans marque) : diamètres des liaisons

Puissance de la pièce (W)	Liquide (mm)	Gaz (mm)	Pouces
jusqu'à 2800	6,35	9,52	1/4 et 3/8
de 2801 à 5000	6,35	12,7	1/4 et 1/2
de 5001 à 7100	9,52	15,88	3/8 et 5/8

Charge additionnelle par mètre de liaison liquide au-delà de la longueur incluse : 6,35 mm, 20 g/m ; 9,52 mm, 50 g/m. Isolant d'au moins 9 mm sur chaque tube.

Exercice 4. Les tonnes équivalent CO_2

inerweb.fr/b/?f4-4

Grandeur	Calcul posé	Résultat	Unité
Tonnes équivalent CO_2			t
Charge de R32 qui atteint le seuil de 5 t			kg

Contrôle d'étanchéité périodique : .....

Ce qui reste dû à la mise en service, et pourquoi, en quelques lignes :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....